



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	01	TP 01-2021	091/2021	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO		PLE-01	313.471,33		63.407,51	250.063,82		03/05/2021	03/11/2021	05/11/2021	03/05/2021	03/09/2021	ANDAMENTO	20,23%	20,2275%	
2021	01	TP 01-2021	091/2021	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO		PLE-01-02			75.261,47	174.802,35		03/05/2021	21/12/2021	03/01/2022	03/05/2021	03/09/2021	ANDAMENTO	44,24%	44,2366%	
2021	01	TP 01-2021	091/2021	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO		PLE-03			51.221,64	123.580,71		03/05/2021	30/03/2022	12/04/2022	03/05/2021	03/09/2021	ANDAMENTO	60,58%	60,5767%	
2021	01	TP 01-2021	091/2021	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO		PLE-04			123.580,71	0,00		03/05/2021	18/05/2022	24/05/2022	03/05/2021	03/09/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	01	TP 01-2021	091/2021	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	1º ADITIVO				49.344,48	49.344,48			0,00	21/09/2021	03/11/2021	12/11/2021	21/09/2021	21/01/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-01		277.918,12		90.803,36	187.114,76		01/06/2021	24/05/2022	27/05/2022	01/06/2021	01/10/2021	ANDAMENTO	32,67%	32,6727%	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-02				83.007,58	104.107,18		01/06/2021	08/06/2022	11/07/2022	01/06/2021	01/10/2021	ANDAMENTO	62,54%	62,5403%	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-03				44.653,52	59.453,66		01/06/2021	18/10/2022	19/10/2022	01/06/2021	01/10/2021	ANDAMENTO	78,61%	78,6075%	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-04				59.453,56	0,10		01/06/2021	03/04/2023	24/04/2023	01/06/2021	01/10/2021	ANDAMENTO	100,00%	100,0000%	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO					0,10	0,00		03/04/2023	03/04/2023	24/04/2024	03/04/2023	01/10/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	2º ADITIVO				54.865,83	54.865,83			0,00	01/06/2022	05/07/2022	06/07/2022	01/06/2022	01/07/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	02	TP 02-2021	097/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POVOADO BRITO VELHO	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	3º ADITIVO				56.695,30	56.695,30			0,00	01/06/2022	04/08/2022	26/08/2022	01/06/2022	01/08/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO**

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-01	PLE-01	489.579,21		73.977,48	415.601,73			01/06/2021	22/07/2022	05/08/2022	01/06/2021	01/11/2021	ANDAMENTO	15,11%	15,1104%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-02	PLE-02			97.367,81	318.233,92			01/06/2021	22/09/2022	22/09/2022	01/06/2021	01/11/2021	ANDAMENTO	35,00%	34,9985%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-03	PLE-03			116.274,45	201.959,47			01/06/2021	16/01/2023	19/01/2023	01/06/2021	01/11/2021	ANDAMENTO	58,75%	58,7484%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-04	PLE-04			102.471,45	99.488,02			01/06/2021	27/03/2023	31/03/2023	01/06/2021	01/11/2021	ANDAMENTO	79,68%	79,6789%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	CONTRATO	BM-05	PLE-05			99.488,02	0,00			01/06/2021	26/12/2023	12/01/2024	01/06/2021	01/11/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	2º ADITIVO			129.444,99	129.444,99			0,00		27/09/2022	03/03/2023	04/08/2023	27/09/2022	27/02/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	03	TP 03-2021	098/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DOS POVOADOS SERRA DAS MINAS E CAATINGA REDONDA	M&I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA	3º ADITIVO			133.802,63	133.802,63			0,00		04/11/2022	10/11/2022	28/12/2022	04/11/2022	04/04/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	04	DI 04-2021	044/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO POVOADO GAMELEIRA	SERGCN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO			49.952,83	0,00	49.952,83	0,00	0,00	15/01/2021	05/02/2021	12/02/2021	15/01/2021	15/02/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	04	TP 04-2021	099/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POV TABUA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		247.074,62		96.744,52	150.330,10			18/06/2021	18/05/2022	25/05/2022	18/06/2021	18/09/2021	ANDAMENTO	39,16%	39,1560%
2021	04	TP 04-2021	099/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POV TABUA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02				98.978,57	51.351,53			18/06/2021	14/06/2022	04/07/2022	18/06/2021	18/09/2021	ANDAMENTO	79,22%	79,2162%
2021	04	TP 04-2021	099/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POV TABUA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03				51.351,53	0,00			18/06/2021	23/11/2022	20/12/2022	18/06/2021	18/09/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	04	TP 04-2021	099/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO POV TABUA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	2º ADITIVO			50.403,22	50.403,22		0,00		01/06/2022	02/12/2022	28/12/2022	01/06/2022	01/09/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	04	TP 04-2021	099/2021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO POV TABUA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	4º ADITIVO			42.971,73	42.971,73		0,00		04/11/2022	21/11/2022	01/12/2022	04/11/2022	04/02/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	05	TP 05-2021	090/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO E ENTORNO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO	POLIMAX SERVIÇOS LTDA	CONTRATO	BM-01		87.271,84		33.445,31	53.826,53		03/05/2021	19/08/2021	19/08/2021	03/05/2021	03/08/2021	RESCINDIDO	38,32%	38,3231%
2021	05	TP 05-2021	155/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO E ENTORNO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO	TP ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELLI	CONTRATO	BM-01		53.826,53		13.823,05	40.003,48		18/11/2021	27/12/2021	10/01/2022	18/11/2021	18/02/2022	ANDAMENTO	25,68%	25,6807%
2021	05	TP 05-2021	155/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO E ENTORNO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO	TP ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELLI	CONTRATO	BM-02				40.003,48	0,00		18/11/2021	01/02/2022	02/02/2022	18/11/2021	18/02/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	05	TP 05-2021	155/2021	CONSTRUÇÃO DE MURO E ENTORNO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO	TP ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	1º ADITIVO			13.434,41		13.434,41		0,00	01/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	01/02/2022	01/03/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	06	TP 06-2021	106/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO BOA VISTA	FORTEX CONSTRUÇÕES LIMITADA	CONTRATO		PLE-01	182.231,74		20.530,11	161.701,63		02/03/2022	01/04/2022	06/04/2022	02/03/2022	02/08/2022	ANDAMENTO	11,27%	11,2659%
2021	06	TP 06-2022	106/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO BOA VISTA	FORTEX CONSTRUÇÕES LIMITADA	CONTRATO		PLE-02			59.802,26	101.899,37		02/03/2022	27/06/2022	05/07/2022	02/03/2022	02/08/2022	ANDAMENTO	44,08%	44,0825%
2021	06	TP 06-2021	106/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO BOA VISTA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PL-03,04 E 05			101.899,37	0,00		02/03/2022	22/11/2022	20/12/2022	02/03/2022	02/08/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	06	TP 06-2021	106/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO BOA VISTA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	2º ADITIVO			8.165,96		8.165,96		0,00	04/07/2022	13/12/2022	28/12/2022	04/07/2022	04/12/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	07	TP 07-2021	109/2021	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO POÇO COMPRIDO	ADRIANO CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		65.765,90		45.171,76	20.594,14		08/09/2021	27/10/2021	27/10/2021	08/09/2021	08/12/2021	ANDAMENTO	68,69%	68,6857%
2021	07	TP 07-2021	109/2021	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO POÇO COMPRIDO	ADRIANO CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02				20.594,14	0,00		08/09/2021	21/12/2021	22/12/2021	08/09/2021	08/12/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	07	TP 07-2021	109/2021	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO POÇO COMPRIDO	ADRIANO CONSTRUÇÕES LTDA	1º ADITIVO	BM -03		32.494,40		32.494,40		0,00	30/09/2021	21/12/2021	22/12/2021	30/09/2021	30/12/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	08	TP 08-2021	115-155/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-01		159.012,93	16.309,22	142.703,71		01/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	01/10/2021	01/03/2022	ANDAMENTO	10,26%	10,2565%	
2021	08	TP 08-2021	115-155/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-02			28.032,71	114.671,00		01/10/2021	17/11/2021	23/11/2021	01/10/2021	01/03/2022	ANDAMENTO	27,89%	27,8857%	
2021	08	TP 08-2021	115/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-04			78.482,80	36.188,20		01/10/2021	31/01/2022	02/02/2022	01/10/2021	01/03/2022	ANDAMENTO	77,24%	77,2420%	
2021	08	TP 08-2021	115/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-05			34.927,20	1.261,00		01/10/2021	05/04/2022	12/04/2022	01/10/2021	01/03/2022	FINALIZADO	100,00%	99,2070%	
2021	08	TP 08-2021	155/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	1º ADITIVO	BM-03		50.634,13	50.634,13		0,00	08/12/2021	22/12/2021	28/12/2021	08/12/2021	08/01/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	08	TP 08-2021	115/2021	REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSTRUTORA MCM EIRELI	2º ADITIVO	BM-06		15.827,75	15.827,75		0,00	11/04/2022	10/05/2022	11/05/2022	11/04/2022	11/05/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2021	09	TP 09-2021	148/2021	REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-01		51.193,62	18.780,16	32.413,46		13/10/2021	18/07/2022	18/07/2022	13/10/2021	13/01/2022	ANDAMENTO	36,68%	36,6846%	
2021	09	TP 09-2021	148/2021	REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-02			27.069,25	5.344,21		13/10/2021	02/08/2022	03/08/2022	13/10/2021	13/01/2022	ANDAMENTO	89,56%	89,5608%	
2021	09	TP 09-2021	148/2021	REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-03			5.344,21	0,00		13/10/2021	13/09/2022	15/09/2022	13/10/2021	13/01/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	09	TP 09-2021	148/2021	REFORMA DO SETOR DE TRIBUTOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	1º ADITIVO	BM-04		21.715,91	21.715,91		0,00	01/08/2022	13/09/2022	15/09/2022	01/08/2022	01/09/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS	CONSTRUÇÃO MCM EIRELLI	CONTRATO	BM-01			377.989,96	27.905,25	350.084,71			13/10/2021	14/12/2021	15/12/2021	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	7,38%	7,3825%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-02				41.746,26	308.338,45			13/10/2021	10/01/2022	14/01/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	18,43%	18,4268%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS (PRAÇA DA ALVORADA)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-03				11.305,03	297.033,42			13/10/2021	10/02/2022	15/02/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	21,42%	21,4176%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-04				24.514,86	272.518,56			13/10/2021	07/03/2022	14/03/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	27,90%	27,9032%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS (PRAÇA DO PILAMBE)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-06				43.384,07	229.134,49			13/10/2021	30/03/2022	01/04/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	39,38%	39,3808%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS (PRAÇA DO FUNDO DA ESCOLA)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-07				19.806,89	209.327,60			13/10/2021	20/04/2022	25/04/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	44,62%	44,6209%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS (PRAÇA DO BRITO VELHO)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-08				17.040,92	192.286,68			13/10/2021	10/05/2022	11/05/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	49,13%	49,1292%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO E 2º POV BRITO (VELHO)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-09				50.668,56	141.618,12			13/10/2021	06/06/2022	10/06/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	62,53%	62,5339%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO E 3º POV BRITO (VELHO)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-10				28.694,98	112.923,14			13/10/2021	22/07/2022	22/07/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	70,13%	70,1254%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POV DO MUNICÍPIO	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-11				8.626,73	104.296,41			13/10/2021	23/08/2022	02/09/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	72,41%	72,4076%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS(PRAÇA DA ESCOLA DA SERRA DAS MINAS)	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-13				16.805,03	87.491,38			13/10/2021	15/12/2022	21/12/2022	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	76,85%	76,8535%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS, PRAÇA DA IGREJA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-14				32.323,42	55.167,96			13/10/2021	26/01/2023	27/01/2023	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	85,40%	85,4049%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS, PRAÇA DA IGREJA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-15				30.292,04	24.875,92			13/10/2021	22/03/2023	27/03/2023	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	93,42%	93,4189%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS, PRAÇA DA IGREJA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-15				15.996,21	8.879,71			13/10/2021	22/03/2023	27/03/2023	13/10/2021	13/10/2022	ANDAMENTO	97,65%	97,6508%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS, PRAÇA DA ESCOLA E PRAÇA DA IGREJA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	CONTRATO	BM-19				8.879,71	0,00			13/10/2021	27/11/2023	11/12/2023	13/10/2021	13/10/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	1º ADITIVO	BM-10				9.247,01	9.247,01			10/01/2022	10/02/2022	15/02/2022	10/01/2022	10/02/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	2º ADITIVO	BM-12				25.858,34	25.858,34			22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	22/08/2022	22/09/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS DE CAMPO DO BRITO, PRAÇA DA IGREJA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	5º ADITIVO	BM-18				28.013,19	18.502,31		9.510,88	05/04/2023	10/04/2023	13/04/2023	05/04/2023	05/05/2023	ANDAMENTO	66,05%	66,0486%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS DE CAMPO DO BRITO, PRAÇA DA ESCOLA SERRA DAS MINAS	CONSTRUTORA MCM EIRELI	4º ADITIVO	BM-17				18.239,53	9.510,88		0,00	03/04/2023	10/04/2023	13/04/2023	03/04/2023	03/05/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2021	10	TP 10-2021	149/2021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E POVOADOS DE CAMPO DO BRITO, PRAÇA DA ESCOLA E IGREJA	CONSTRUTORA MCM EIRELI	5º ADITIVO	BM-19				8.932,74	8.932,74		0,00	05/04/2023	27/11/2023	11/12/2023	05/04/2023	05/05/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2021

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	11	TP 11-2021	156/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POV. TAPERA DA SERRA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-01	170.103,75		19.674,78	150.428,97		18/11/2021	05/07/2022	11/07/2022	18/11/2021	18/03/2022	ANDAMENTO	11,57%	11,5663%	
2021	11	TP 11-2021	156/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POV TAPERA DA SERRA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-02			51.121,10	99.307,87		18/11/2021	28/07/2022	05/08/2022	18/11/2021	18/03/2022	ANDAMENTO	41,62%	41,6192%	
2021	11	TP 11-2021	156/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POV TAPERA DA SERRA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-03			80.830,59	18.477,28		18/11/2021	22/09/2022	22/09/2022	18/11/2021	18/03/2022	ANDAMENTO	89,14%	89,1376%	
2021	11	TP 11-2021	156/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TAPERA DA SERRA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-04			18.477,28	0,00		18/11/2021	16/05/2023	25/05/2023	18/11/2021	18/03/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%	
2021	11	TP 11-2021	156/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TAPERA DA SERRA	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	2º ADITIVO				42.464,70	42.464,70			0,00	01/04/2023	10/04/2023	13/04/2023	01/04/2023	01/05/2023	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)	
2021	12	TP 12-2021	158/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NA SEDE	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-01	170.450,63		32.222,32	138.228,31		01/12/2021	20/06/2022	27/06/2022	01/12/2021	01/03/2022	ANDAMENTO	18,90%	18,9042%	
2021	12	TP 12-2021	158/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NA SEDE	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-02			37.523,09	100.705,22		01/12/2021	12/08/2022	29/08/2022	01/12/2021	01/03/2022	ANDAMENTO	40,92%	40,9182%	
2021	12	TP 12-2021	158/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NA SEDE	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO		PLE-03			99.447,91	1.257,31		01/12/2021	11/10/2022	19/10/2022	01/12/2021	01/03/2022	FINALIZADO	100,00%	99,2624%	
2021	12	TP 12-2021	158/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NA SEDE	FORTEX CONSTRUÇÕES LTDA	2º ADITIVO	BM-01			15.471,46	15.471,46			0,00	11/07/2022	13/12/2022	28/12/2022	11/07/2022	11/08/2022	FINALIZADO	100,00%	100,0000%