



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2019

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

| PROCESSO/ANO/CONTRATO | | | | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA EXECUTANTE | ETAPAS | | | VALOR | | | SALDO | | DATA | | | | SITUAÇÃO | REALIZAÇÃO | | |
|-----------------------|----|------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|------------|-----------|------------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| ANO | Nº | LICITAÇÃO | CONTRATO | | | TIPO | MEDIÇÃO | PLE | CONTRATO | ADITIVO | LIQUIDADO / PAGO | CONTRATO | ADITIVO | EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGO | INICIO (O.S.) | | TÉRMINO | FÍSICA (%) | FINANCEIRA(%) |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | CONTRATO | | PLE-04 | 394.072,07 | | 112.438,66 | 281.633,41 | | 01/01/2019 | 18/02/2021 | 22/02/2021 | 01/01/2019 | 01/10/2029 | ANDAMENTO | 28,53% | 28,5325% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | CONTRATO | | PLE-05 | | | 101.042,95 | 180.590,46 | | 01/01/2019 | 31/03/2021 | 08/04/2021 | 01/01/2019 | 01/10/2029 | ANDAMENTO | 54,17% | 54,1732% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | CONTRATO | | PLE-07 | | | 122.123,15 | 58.467,31 | | 01/01/2019 | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 01/01/2019 | 01/10/2029 | ANDAMENTO | 85,16% | 85,1633% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | CONTRATO | | PLE-08 | | | 54.947,31 | 3.520,00 | | 01/01/2019 | 04/11/2021 | 09/11/2021 | 01/01/2019 | 01/10/2029 | ANDAMENTO | 99,11% | 99,1068% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | CONTRATO | | PLE-09 | | | 3.500,00 | 20,00 | | 01/01/2019 | 16/05/2022 | 24/05/2022 | 01/01/2019 | 01/10/2029 | FINALIZADO | 100,00% | 99,9949% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | 2º ADITIVO | BM-01 | | | 51.523,98 | 33.969,88 | 17.554,10 | | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 06/04/2021 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | ANDAMENTO | 65,93% | 65,9302% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | 2º ADITIVO | BM-02 | | | | 14.729,27 | 2.824,83 | | 01/03/2021 | 12/05/2021 | 28/05/2021 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | ANDAMENTO | 94,52% | 94,5174% |
| 2019 | 10 | TP 10-2019 | 132/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS : RODRIGUES DOREA... | CONSTRUTORA MACHADO LTDA | 2º ADITIVO | BM-03 | | | | 2.824,83 | 0,00 | | 01/03/2021 | 26/10/2021 | 12/11/2021 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | FINALIZADO | 100,00% | 100,0000% |

| PROCESSO/ANO/CONTRATO | | | | DESCRIÇÃO DA OBRA | EMPRESA EXECUTANTE | ETAPAS | | | VALOR | | | SALDO | | DATA | | | | SITUAÇÃO | REALIZAÇÃO | | |
|-----------------------|----|------------|----------|---------------------------------|------------------------|------------|---------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| ANO | Nº | LICITAÇÃO | CONTRATO | | | TIPO | MEDIÇÃO | PLE | CONTRATO | ADITIVO | LIQUIDADO / PAGO | CONTRATO | ADITIVO | EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGO | INICIO (O.S.) | | TÉRMINO | FÍSICA (%) | FINANCEIRA(%) |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | CONTRATO | BM-01 | | 92.220,58 | | 15.792,07 | 76.428,51 | | 04/01/2021 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | ANDAMENTO | 17,12% | 17,1242% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | CONTRATO | BM-02 | | | | 21.197,34 | 55.231,17 | | 04/01/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | ANDAMENTO | 40,11% | 40,1097% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | CONTRATO | BM-03 | | | | 14.481,21 | 40.749,96 | | 04/01/2021 | 06/04/2021 | 09/04/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | ANDAMENTO | 55,81% | 55,8125% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | CONTRATO | BM-04 | | | | 22.615,85 | 18.134,11 | | 04/01/2021 | 29/04/2021 | 03/05/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | ANDAMENTO | 80,34% | 80,3362% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | CONTRATO | BM-05 | | | | 18.134,11 | 0,00 | | 04/01/2021 | 18/05/2021 | 21/05/2021 | 04/01/2021 | 04/05/2021 | FINALIZADO | 100,00% | 100,0000% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | 2º ADITIVO | BM-01 | | | 32.396,83 | 14.710,84 | 17.685,99 | | 02/02/2021 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 02/02/2021 | 02/06/2021 | ANDAMENTO | 45,41% | 45,4083% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | 2º ADITIVO | BM-02 | | | | 5.563,10 | 12.122,89 | | 02/02/2021 | 06/04/2021 | 09/04/2021 | 02/02/2021 | 02/06/2021 | ANDAMENTO | 62,58% | 62,5800% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | 2º ADITIVO | BM-03 | | | | 12.122,79 | 0,10 | | 02/02/2021 | 08/06/2021 | 16/06/2021 | 02/02/2021 | 02/06/2021 | FINALIZADO | 100,00% | 99,9997% |
| 2019 | 17 | TP 17-2019 | 099/2019 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | CONSTRUTORA MCM EIRELI | 3º ADITIVO | BM-04 | | | 13.666,49 | 13.666,49 | 0,00 | | 06/04/2021 | 29/04/2021 | 03/05/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | FINALIZADO | 100,00% | 100,0000% |