



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2020

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)
2020	01	TP 01-2020	106/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO CENTRO E POVOADO BOA VISTA	FORTEC CONSTRUÇÕES LTDA	3º ADITIVO	BM-02		4.365,44	4.365,44		0,00	01/06/2021	30/06/2021	02/07/2021	01/06/2021	01/07/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)
2020	02	TP 02-2020	082/2020	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ MANOEL DOS SANTOS" POVOADO CERCADO	SOTEC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	CONTRATO		49.615,09		48.073,14	1.541,95		20/05/2020	23/12/2021	29/12/2021	20/05/2020	20/12/2020	FINALIZADO	100,00%	96,8922%
2020	02	TP 02-2020	082/2020	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ MANOEL DOS SANTOS" POVOADO CERCADO	SOTEC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	2º ADITIVO			24.606,82	24.606,82	0,00		02/03/2021	23/12/2021	29/12/2021	02/03/2021	02/10/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%
2020	02	TP 02-2020	082/2020	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOSÉ MANOEL DOS SANTOS" POVOADO CERCADO	SOTEC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	3º ADITIVO			16.776,73	16.776,73	0,00		23/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	FINALIZADO	100,00%	100,0000%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOM JARDIM	T&R ENGENHARIA EIRELLI	CONTRATO		478.922,84		87.792,43	391.130,41		01/12/2020	19/07/2021	28/07/2021	01/12/2020	01/11/2021	ANDAMENTO	18,33%	18,3312%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOM JARDIM	T&R ENGENHARIA EIRELLI	CONTRATO				51.313,72	339.816,69		01/12/2020	19/07/2021	28/07/2021	01/12/2020	01/11/2021	ANDAMENTO	29,05%	29,0456%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOM JARDIM	T&R ENGENHARIA EIRELLI	CONTRATO				87.295,83	252.520,86		01/12/2020	26/04/2022	02/05/2022	01/12/2020	01/11/2021	ANDAMENTO	47,27%	47,2732%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	T&R ENGENHARIA EIRELLI	CONTRATO				22.726,73	229.794,13		01/12/2020	05/04/2023	11/04/2023	01/12/2020	01/11/2021	ANDAMENTO	52,02%	52,0185%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	T&R ENGENHARIA EIRELLI	CONTRATO	REDUÇÃO	-100.000,00			129.794,13		29/12/2023	29/12/2023				ANDAMENTO	52,02%	52,0185%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS - JOSE BONIFACIO E DAS CRUZINHAS	T&R ENGENHARIA EIRELLI	1º ADITIVO	BM-01		63.868,17	10.441,63	53.426,54		01/07/2021	19/07/2021	20/07/2021	01/07/2021	01/06/2022	ANDAMENTO	16,35%	16,3487%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA DO CENTRO ESPIRITA	T&R ENGENHARIA EIRELLI	1º ADITIVO	BM-02			6.209,80	47.216,74		01/07/2021	06/10/2021	13/10/2021	01/07/2021	01/06/2022	ANDAMENTO	26,07%	26,0716%
2020	04	TP 04-2020	121/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BOM JARDIM	T&R ENGENHARIA EIRELLI	1º ADITIVO	BM-03			10.003,00	37.213,74		01/07/2021	17/05/2022	31/05/2022	01/07/2021	01/06/2022	ANDAMENTO	41,73%	41,7335%



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2020

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	CONTRATO		PLE-01	238.524,43		38.664,76	199.859,67		01/08/2022	01/08/2022	04/08/2022	01/08/2022	01/02/2023	ANDAMENTO	16,21%	16,2100%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	CONTRATO		PLE-02			44.323,57	155.536,10		01/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	01/08/2022	01/02/2023	ANDAMENTO	34,79%	34,7924%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	CONTRATO		PLE-03			47.135,52	108.400,58		01/08/2022	31/10/2022	10/11/2022	01/08/2022	01/02/2023	ANDAMENTO	54,55%	54,5537%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	CONTRATO		PLE-04			68.367,47	40.033,11		01/08/2022	01/12/2022	20/12/2022	01/08/2022	01/02/2023	ANDAMENTO	83,22%	83,2163%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	CONTRATO		PLE-05			40.033,11	0,00		01/08/2022	28/02/2023	15/03/2023	01/08/2022	01/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,0000%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	1º ADITIVO	BM-01			79.332,38	27.602,61		51.729,77	22/08/2022	13/09/2022	28/09/2022	22/08/2022	22/02/2023	ANDAMENTO	34,79%	34,7936%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	1º ADITIVO	BM-02				15.677,10		36.052,67	22/08/2022	21/11/2022	01/12/2022	22/08/2022	22/02/2023	ANDAMENTO	54,55%	54,5549%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	1º ADITIVO	BM-03				22.738,77		13.313,90	22/08/2022	22/12/2022	28/12/2022	22/08/2022	22/02/2023	ANDAMENTO	83,22%	83,2176%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	1º ADITIVO	BM-04				13.313,90		0,00	22/08/2022	03/03/2023	05/04/2023	22/08/2022	22/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,0000%
2020	09	TP 09-2020	131/2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	K S SILVA LTDA	2º ADITIVO	BM-01			44.655,00	44.655,00		0,00	17/02/2023	03/03/2023	07/03/2023	17/02/2023	17/03/2023	FINALIZADA	100,00%	100,0000%