



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2022

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO			
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO	BM-01			1.180.910,24			93.026,19	1.087.884,05		01/04/2022	05/05/2022	11/05/2022	25/03/2022	25/09/2022	ANDAMENTO	7,88%	7,88%
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO	BM-02						152.831,55	935.052,50		01/04/2022	26/05/2022	10/06/2022	25/03/2022	25/09/2022	ANDAMENTO	20,82%	20,82%
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO	BM-03						165.270,12	769.782,38		01/04/2022	18/07/2022	18/07/2022	25/03/2022	25/09/2022	ANDAMENTO	34,81%	34,81%
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO	BM-04						93.773,23	676.009,15		01/04/2022	30/08/2022	30/08/2022	25/03/2022	25/09/2022	ANDAMENTO	42,76%	42,76%
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATO	BM-05						39.625,36	636.383,79		01/04/2022	28/09/2022	28/09/2022	25/03/2022	25/09/2022	RESCINDIDO	46,11%	46,11%
2022	01	TP 01-2022	120/2022	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS	VIEIRA'S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1º ADITIVO	BM-06						125.925,18	125.925,18	0,00	04/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	04/11/2022	04/12/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO			
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-01			102.460,45			20.284,79	82.175,66		01/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	19,80%	19,80%
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-02						36.557,14	45.618,52		01/06/2022	15/07/2022	18/07/2022	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	55,48%	55,48%
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-03						29.792,70	15.825,82		01/06/2022	08/08/2022	10/08/2022	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	84,55%	84,55%
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-04						14.414,60	1.411,22		01/06/2022	21/09/2022	23/09/2022	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	98,62%	98,62%
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-05						1.411,22	0,00		01/06/2022	10/11/2022	16/11/2022	05/05/2022	05/08/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	02	TP 02-2022	112/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA BEZERRA DO ESPÍRITO SANTO" - POVOADO POÇO COMPRIDO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2º ADITIVO	BM-01-A						24.982,90	24.982,90	0,00	09/11/2022	10/11/2022	16/11/2022	09/11/2022	09/12/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2022

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-01		111.148,75		24.541,69	86.607,06		01/06/2022	14/02/2023	15/02/2023	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	22,08%	22,08%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-02				20.914,48	65.692,58		01/06/2022	06/03/2023	08/03/2023	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	40,90%	40,90%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-03				41.253,15	24.439,43		01/06/2022	30/03/2023	04/04/2023	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	78,01%	78,01%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-04				18.819,37	5.620,06		01/06/2022	28/04/2023	28/04/2023	05/05/2022	05/08/2022	ANDAMENTO	94,94%	94,94%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-05				5.620,06	0,00		01/06/2022	01/06/2023	12/06/2023	05/05/2022	05/08/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-01			8.511,64	1.263,33		7.248,31	17/02/2023	23/02/2023	08/03/2023	17/02/2023	17/05/2022	ANDAMENTO	14,84%	14,84%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-02				1.822,68		5.425,63	17/02/2023	06/03/2023	08/03/2023	17/02/2023	17/05/2022	ANDAMENTO	36,26%	36,26%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-03				2.523,27		2.902,36	17/02/2023	30/03/2023	04/04/2023	17/02/2023	17/05/2022	ANDAMENTO	65,90%	65,90%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-04				2.902,36		0,00	17/02/2023	28/04/2023	28/04/2023	17/02/2023	17/05/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	03	TP 03-2022	113/2022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "JOÃO EVANGELISTA DOS PASSOS" - POVOADO SERRA DAS MINAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3º ADITIVO	BM-01			33.370,77	33.370,77		0,00	01/06/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2023	01/07/2022	FINALIZADA	100,00%	100,00%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2022

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO	
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA A, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI			1.200.809,24		91.095,30	1.109.713,94		09/05/2022	17/08/2022	17/08/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	7,59%	7,59%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA B, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					50.685,65	1.059.028,29		09/05/2022	01/09/2022	06/09/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	11,81%	11,81%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA C, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					48.923,07	1.010.105,22		09/05/2022	28/09/2022	28/09/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	15,88%	15,88%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA C E TRAVESSA C, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					80.164,89	929.940,33		09/05/2022	11/10/2022	11/10/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	22,56%	22,56%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					48.493,95	881.446,38		09/05/2022	25/10/2022	31/10/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	26,60%	26,60%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					56.790,07	824.656,31		09/05/2022	08/11/2022	09/11/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	31,32%	31,32%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					62.739,48	761.916,83		09/05/2022	24/11/2022	01/12/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	36,55%	36,55%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					50.717,90	711.198,93		09/05/2022	06/02/2023	10/02/2023	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	40,77%	40,77%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					45.593,00	665.605,93		09/05/2022	23/02/2023	28/02/2023	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	44,57%	44,57%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					35.353,77	630.252,16		09/05/2022	14/03/2023	17/03/2022	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	47,51%	47,51%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					39.798,08	590.454,08		09/05/2022	12/05/2023	17/05/2023	09/05/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	50,83%	50,83%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					35.031,05	555.423,03		09/05/2022	18/07/2023	19/07/2023	09/05/2022	09/02/2023	RESCINDIDO	53,75%	53,75%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA A, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI				74.949,12	15.914,97		59.034,15	01/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	21,23%	21,23%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					8.717,82		50.316,33	01/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	32,87%	32,87%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA C, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					8.614,92		41.701,41	01/08/2022	28/09/2022	28/09/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	44,36%	44,36%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA C, POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					13.349,15		28.352,26	01/08/2022	06/10/2022	18/10/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	62,17%	62,17%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					9.060,04		19.292,22	01/08/2022	25/10/2022	07/11/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	74,26%	74,26%	
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERÁ DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI					10.332,04		8.960,18	01/08/2022	08/11/2022	09/11/2022	01/08/2022	09/02/2023	ANDAMENTO	88,04%	88,04%	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2022

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERA DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-07			8.960,18		0,00	01/08/2022	24/11/2022	07/12/2022	01/08/2022	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA A, POVOADO TAPERA DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2º ADITIVO	BM-01		11.849,08	11.849,08		0,00	12/08/2022	17/08/2022	26/08/2022	12/08/2022	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA C E TRAVESSA C, POVOADO TAPERA DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3º ADITIVO	BM-02		6.509,47	6.509,47		0,00	09/11/2022	10/11/2022	16/11/2022	09/11/2022	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA B-POV TAPERA DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	4º ADITIVO	BM-03		18.285,75	18.285,75		0,00	15/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	15/12/2022	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO TAPERA DA SERRA	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	4-1º ADITIVO	BM-04		57.132,81	57.132,81		0,00	16/01/2023	16/01/2023	20/01/2023	16/01/2023	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5º ADITIVO	BM-08		54.146,20	14.092,51		40.053,69	06/02/2023	06/02/2023	17/02/2023	06/02/2023	09/02/2023	ANDAMENTO	26,03%	26,03%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5º ADITIVO	BM-09			11.296,50		28.757,19	06/02/2023	23/02/2023	28/02/2023	06/02/2023	09/02/2023	ANDAMENTO	46,89%	46,89%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5º ADITIVO	BM-10			9.616,19		19.141,00	06/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	06/02/2023	09/02/2023	ANDAMENTO	64,65%	64,65%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5º ADITIVO	BM-11			9.036,72		10.104,28	06/02/2023	12/05/2023	19/05/2023	06/02/2023	09/02/2023	ANDAMENTO	81,34%	81,34%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA - POVOADO CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5º ADITIVO	BM-12			8.799,04		1.305,24	06/02/2023	18/07/2023	19/07/2023	06/02/2023	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	97,59%
2022	04	TP 04-2022	130/2022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS POVOADOS CANDEIAS	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	7º ADITIVO	BM-01		39.366,96	39.366,96		0,00	28/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	28/07/2023	09/02/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%