



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

OBRAS LICITADAS EM 2023

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO			
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-01			301.577,12		46.969,39	254.607,73		21/03/2023	27/04/2023	05/05/2023	21/03/2023	21/09/2023	ANDAMENTO	15,57%	15,57%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-02					65.004,83	189.602,90		21/03/2023	23/05/2023	30/05/2023	21/03/2023	21/09/2023	ANDAMENTO	37,13%	37,13%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-03					48.133,61	141.469,29		21/03/2023	03/07/2023	06/07/2023	21/03/2023	21/09/2023	ANDAMENTO	53,09%	53,09%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-04					56.363,94	85.105,35		21/03/2023	30/08/2023	01/09/2023	21/03/2023	21/09/2023	ANDAMENTO	71,78%	71,78%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-05					44.670,59	40.434,76		21/03/2023	03/10/2023	10/10/2023	21/03/2023	21/09/2023	ANDAMENTO	86,59%	86,59%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO	BM-06					40.434,76	0,00		21/03/2023	07/11/2023	08/11/2023	21/03/2023	21/09/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%	
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1º ADITIVO	BM-01				137.083,76	137.083,76			0,00	01/08/2023	02/08/2023	04/08/2023 07/08/2023	01/08/2023	01/09/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2023	01	TP 01-2023	145/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES E ANEXO	BASE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2º ou 3º ADITIVO	BM-02				13.034,66	13.034,66			0,00	20/11/2023	05/12/2023	13/12/2023	20/11/2023	20/12/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO			
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-01			153.956,49		35.602,44	118.354,05		21/03/2023	18/05/2023	24/05/2023	21/03/2023	21/07/2023	ANDAMENTO	23,13%	23,13%	
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-02					41.768,27	76.585,78		21/03/2023	27/06/2023	06/07/2023	21/03/2023	21/07/2023	ANDAMENTO	50,25%	50,25%	
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-03					35.941,81	40.643,97		21/03/2023	11/07/2023	27/07/2023	21/03/2023	21/07/2023	ANDAMENTO	73,60%	73,60%	
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-04					32.150,26	8.493,71		21/03/2023	02/08/2023	04/08/2023	21/03/2023	21/07/2023	ANDAMENTO	94,48%	94,48%	
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	CONTRATO	SOBRA					8.493,71	0,00		21/03/2023	29/12/2023	29/12/2023	21/03/2023	21/07/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%	
2023	02	TP 02-2023	146/2023	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO AV. MANOEL DE SOUZA E RUA FRANCISCO MUNZ	K S SILVA LTDA	1º ADITIVO	BM-01				37.689,38	37.689,38			0,00	06/10/2023	31/10/2023	13/11/2023	06/10/2023	06/11/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

OBRAS LICITADAS EM 2023

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2023	03	TP 03-2023	186/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GARCILIANO APOLÔNIO DA FONSECA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		246.955,79		87.516,28	159.439,51		19/06/2023	25/07/2023	11/08/2023	19/06/2023	19/10/2023	ANDAMENTO	35,44%	35,44%
2023	03	TP 03-2023	186/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO APOLÔNIO DA FONSECA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02				93.878,12	65.561,39		19/06/2023	31/08/2023	01/09/2023	19/06/2023	19/10/2023	ANDAMENTO	73,45%	73,45%
2023	03	TP 03-2023	186/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO APOLÔNIO DA FONSECA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03				65.561,39	0,00		19/06/2023	20/10/2023	10/11/2023	19/06/2023	19/10/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2023	03	TP 03-2023	186/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO APOLÔNIO DA FONSECA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	1º ADITIVO			78.074,08	78.074,08		0,00		13/11/2023	23/11/2023	22/12/2023	13/11/2023	13/12/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2023	04	TP 04-2023	197/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		345.289,53		113.668,68	231.620,85		10/07/2023	12/01/2024	19/01/2024	10/07/2023	10/11/2023	ANDAMENTO	32,92%	32,92%
2023	04	TP 04-2023	197/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02				119.035,81	112.585,04		10/07/2023	22/02/2024	29/02/2024	10/07/2023	10/11/2023	ANDAMENTO	67,39%	67,39%
2023	04	TP 04-2023	197/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03				112.585,04	0,00		10/07/2023	15/04/2024	25/04/2024	10/07/2023	10/11/2023	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2023	04	TP 04-2023	197/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	1º ADITIVO			69.040,77			69.040,77		09/04/2024			09/04/2024	09/05/2024	ANDAMENTO	0,00%	0,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01		826.344,20		201.487,10	624.857,10		11/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	24,38%	24,38%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-02				222.568,96	402.288,14		11/09/2023	25/10/2023	06/11/2023	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	51,32%	51,32%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-03				113.719,99	288.568,15		11/09/2023	29/11/2023	13/12/2023	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	65,08%	65,08%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-04				22.223,95	266.344,20		11/09/2023	27/12/2023	28/12/2023	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	67,77%	67,77%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-04				175.123,95	91.220,25		11/09/2023	27/12/2023	28/12/2023	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	88,96%	88,96%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-05				40.286,78	50.933,47		11/09/2023	28/12/2023	08/02/2024	11/09/2023	11/03/2024	ANDAMENTO	93,84%	93,84%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-06				50.933,47	0,00		11/09/2023	22/02/2024	22/02/2024	11/09/2023	11/03/2024	FINALIZADA	100,00%	100,00%
2023	05	TP 05-2023	210/2023	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CEILÃO E BAIRRO MUGINGA	MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	1º ADITIVO	BM-07		26.852,26	26.852,26		0,00		02/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	02/04/2024	02/05/2024	FINALIZADA	100,00%	100,00%



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

OBRAS LICITADAS EM 2023

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2023	06	TP 06-2023	222/2023	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TERRA VERMELHA	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-01		200.947,32		68.788,31	132.159,01		07/11/2023	22/02/2024	22/02/2024	07/11/2023	07/03/2024	ANDAMENTO	34,23%	34,23%
2023	06	TP 06-2023	222/2023	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TERRA VERMELHA	K S SILVA LTDA	CONTRATO	BM-02				74.194,91	57.964,10		07/11/2023	13/05/2024	14/05/2024	07/11/2023	07/03/2024	ANDAMENTO	71,15%	71,15%
2023	06	TP 06-2023	222/2023	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TERRA VERMELHA	K S SILVA LTDA	2º ADITIVO			53.717,49				53.717,49	14/05/2024			14/05/2024	14/06/2024	ANDAMENTO	0,00%	0,00%

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA				SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO		
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)		TÉRMINO	FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)
2023	07	TP 07-2023	009/2024	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO MUTIRÃO	ADRIANO'S CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO			250.942,22			250.942,22		08/02/2024			08/02/2024	08/08/2024	ANDAMENTO	0,00%	0,00%