



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

OBRAS LICITADAS EM 2024

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS (OBRAS POR ANO DE LICITAÇÃO)

PROCESSO/ANO/CONTRATO				DESCRIÇÃO DA OBRA	EMPRESA EXECUTANTE	ETAPAS			VALOR			SALDO		DATA					SITUAÇÃO	REALIZAÇÃO			
ANO	Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO			TIPO	MEDIÇÃO	PLE	CONTRATO	ADITIVO	LIQUIDADADO / PAGO	CONTRATO	ADITIVO	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	INICIO (O.S.)	TÉRMINO		FÍSICA (%)	FINANCEIRA(%)		
2024	01	CP 01-2024	022/2024	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO POVOADO IRAQUE	GD CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO	BM-01			658.950,70			520.383,37			21/03/2024	14/05/2024	15/05/2024	21/03/2024	21/10/2024	ANDAMENTO	21,03%	21,03%